tab. Nr. 2. Tabela montażowa linii kablowych			Obiekt: Ośw. drogowe w m-ci Kolonia Góry - Jedn. transf. KOL GÓRY 3																												
	ADRESY		DŁUGOŚĆ LINII KABLOWEJ							OSPRZĘT														TRASA			OCHRONA				
			Całkowita		Zapasy																										
Oznaczenie kabla	Początek kabla	Koniec kabla	YAKY 4 x 25 mm^2	YAKY 4 x 35 mm^2	Długość trasy kabla	wprowadzenie do złącza	zapasy przy złączu i przy słupie	wprowadzenie na słup	wężykowanie - 3%	zacisk SL 21.12	złącze ZK1 +SO	kształtka termokurczliwa AK 4	rura termokurczliwa RM 72-18	ramka RK-2	piasek	folia niebieska szer. 0,4	uchwyt dystansowy SO 79.6	ramka do mocowania rur na słupie FR	klamerka COT 36	taśma stalowa 20x0,4 COT 37.1	uchwyt UKB(ż)	WT00-40g/F	DVK 75	SVA 58	BE 50	odgromnik Etitec 05/5	FeZn 25x4 mm^2	Przewód ALY 16	zacisk uziemiający śrubowy 2442	M10x25+N+2PO+PS ocynk
YAKY 4x35 zasilanie ZK	sł nr 18	ZK1+SO		12	1	1,5	2	7	0	4	1	2			0,1	1		3	3	3	4	3			3	3	70			
YAKY 4x25 zasilanie ZK	ZK1+SO	sł. nr 1	38		24	1,5	3	8	1.5	4		2			2,5	38		3	3	3	4				3	3	40			
			m	m	m	m	m	m	m	szt	kpl	szt	szt	szt	m^3	m	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m	m	m	szt	m	m	szt	szt
Razem			**38**	**12**						**8**	**1**	**4**			**2,6**	**39**		**6**	**6**	**6**	**8**	**3**	**0**		**6**	**6**	**110**			